

N. intervento	Soggetto attuatore dell'intervento	Soggetto realizzatore dell'intervento	Tipologia di intervento	Programmato/non programmato	Comune/i	Sottobacino/i interessato/i	Oggetto dell'intervento	Importo lavori da elenco degli interventi (€)	Importo lavori aggiornati (€)	Trascinamenti lavori anni precedenti (€)	Consuntivo lavori anno 2018 (€)	Atto amministrativo di riferimento	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)	(n)	(o)	
AT005, AT006, AT010, AT011, VG003, SG004	Comune di Villar Pellice	Autotrasporti ed Escavazioni Val Pellice	7)	Programmato	Villar Pellice	24.07	Ripristino della officiosità idraulica delle luci di attraversamenti lungo la pista per località Barbara	12.033,99		10.269,16	1.737,12	Certificato di pagamento	02/01/2018
17.01	Comune di San Secondo di Pinerolo	AIB San Secondo	12)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Monitoraggio di attraversamenti e di luci dei ponti presenti all'interno del territorio comunale	1.250,00			283,34	Certificato di pagamento	11/01/2018
11.09 2017	Comune di San Secondo di Pinerolo	Coop For. Agrovalli	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Manutenzione rete raccolta acque superficiali lungo viabilità minore. Anno 2017	5.875,00		2.787,75	2.340,70	Certificato di pagamento	11/01/2018
11.14 2017	Comune di San Secondo di Pinerolo	Coop For. Agrovalli	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Manutenzione rete raccolta acque superficiali lungo viabilità minore. Anno 2017	3.000,00		2.787,75	212,25	Certificato di pagamento	11/01/2018
11.15 2017	Comune di San Secondo di Pinerolo	Coop For. Agrovalli	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Manutenzione rete raccolta acque superficiali lungo viabilità minore. Anno 2017	4.000,00		2.787,75	1.212,25	Certificato di pagamento	11/01/2018
11.16 2017	Comune di San Secondo di Pinerolo	Coop For. Agrovalli	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Manutenzione rete raccolta acque superficiali lungo viabilità minore. Anno 2017	1.875,00		1.337,35	537,65	Certificato di pagamento	11/01/2018
11.18 2017	Comune di San Secondo di Pinerolo	Coop For. Agrovalli	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Manutenzione rete raccolta acque superficiali lungo viabilità minore. Anno 2017	5.500,00		2.787,85	2.712,15	Certificato di pagamento	11/01/2018
11.62	Comune di Angrogna	ME.ME.srl	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Ripristino della rete di raccolta delle acque di scolo in località Strada Marchetti	8.000,00			7.995,14	Certificato di pagamento	15/01/2018
11.51	Comune di Torre Pellice	Ditta Bacchi	7)	Programmato	Torre Pellice	24.02	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale. Loc. via Vigna	36.000,00			18.000,00	Certificato di pagamento	18/01/2018
11.60	Comune di Bricherasio	Ditta Cavit	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada Vecchia di San Giovanni loc. Cafferri.	37.000,00			18.500,00	Certificato di pagamento	19/01/2018
11.62	Comune di Bricherasio	Ditta G.K.S.	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada Rivà lotto 2 alluvione novembre 2016	20.000,00			10.000,00	Certificato di pagamento	19/01/2018
VV018	Comune di Bobbio Pellice	Autotrasporti ed Escavazioni Val Pellice	7)	Programmato	Bobbio Pellice	27.07	Pulizia periodica canali di scolo e drenaggi nei pressi del sistema viario secondario. Comba Rossa	8.176,60	10.975,60	7.239,62	2.800,00	Certificato di pagamento	22/01/2018

11.61	Comune di Bricherasio	Ditta Dal Ben Dario	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutezione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada Rivà lotto 1 alluvione novembre 2016	25.000,00			12.500,00	Certificato di pagamento	22/01/2018
11.31	Comune di Prarostino	F.lli Paschetto Roberto	7)	Programmato	Prarostino	26.01	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e consolidamento sede stradale in località Collaretto.	36.500,00			26.007,96	Certificato di pagamento	24/01/2018
11.07	Comune di Prarostino	Idroterm srl	7)	Programmato	Prarostino	26.01	Manutezione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale lungo il sistema viario minore del comune di Prarostino	65.500,00	9.567,72		27.542,43	Certificato di pagamento	24/01/2018
11.35	Comune di Prarostino	F.lli Paschetto Roberto	7)	Programmato	Prarostino	26.01	Intervento di ripristino della regimazione delle acque a seguito degli eventi alluvionali del 24-25 novembre 2016 lungo la viabilità in località Pocapaglia	22.000,00			11.000,00	Certificato di pagamento	24/01/2018
11.06	Comune di San Pietro Val Lemina	Ditta Bruno Maurizio	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Interventi di manutenzione ripetitiva lungo la viabilità minore	68.000,00	8.393,00		18.007,00	Certificato di pagamento	05/02/2018
11.15	Comune di San Pietro Val Lemina	Ditta Escavazioni 2000	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti lungo il sistema viario minore in loc. Crò	13.520,22	6.602,00		6.602,43	Certificato di pagamento	05/02/2018
11.10	Comune di San Pietro Val Lemina	Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti lungo la viabilità a valle di Piazza Piemonte	87.000,00			30.732,46	Certificato di pagamento	05/02/2018
VV003	Comune di Bobbio Pellice	Ditta Garnier Diego	7)	Programmato	Bobbio Pellice	14.07	Pulizia periodica delle reti di scolo (II e III biennio)	5.975,88	2.987,94		2.807,06	Certificato di pagamento	05/02/2018
16.02	Comune di San Secondo di Pinerolo	Autotraporti ed Escavazioni Val Pellice	11)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua lungo l'asta del torrente Chiamogna	90.000,00			45.000,00	Certificato di pagamento	05/02/2018
16.10	Comune di Bricherasio	Ditta L.G. Servizi	11)	Programmato	Bricherasio	24.01	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il torrente Chiamogna nei pressi di Strada Camborgetti Ballata località Gioietta alluvione novembre 2016	45.000,00			22.500,00	Certificato di pagamento	05/02/2018

16.08	Comune di Bricherasio	Ditta A.T.E.	11)	Programmato	Bricherasio	24.01	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua in loc. C.na Gioietta	54.800,00			27.400,00	Certificato di pagamento	05/02/2018
11.63	Comune di Angrogna	Ditta Benedetto Mauro	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Miglioramento della regimazione delle acque superficiali mediante la realizzazione di una canaletta alla francese lungo la viabilità minore in loc. Oddino.	7.000,00			7.000,00	Certificato di pagamento	06/02/2018
16.13	Comune di Bibiana	Ditta L.G. Servizi	11)	Programmato	Bibiana	24.10	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua lungo l'asta del rio Marrone in via Madonna delle Grazie	50.000,00			34.976,56	Certificato di pagamento	08/02/2018
6.07	Comune di San Secondo di Pinerolo	ME.ME.srl	4)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Manutenzione ordinaria lungo Comba in via Rivoira Rubiani	60.000,00			30.000,00	Certificato di pagamento	08/02/2018
11.05	Comune di Lusernetta	Ditta Monnet Daniele e Figli	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Interventi di ripristino/sistemazione strada comunale Via Vista - Loc. Marsaglia	51.000,00		47.917,03	2.567,73	Certificato di pagamento	08/02/2018
11.10	Comune di Lusernetta	Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Conclusione Interventi di ripristino/sistemazione strada Bricco - Pian Duvalla	17.500,00		15.797,73	1.702,27	Certificato di pagamento	08/02/2018
8.02	Comune di Villar Pellice	Autotrasporti ed Escavazioni Val Pellice	5)	Programmato	Villar Pellice	24.04	Manutenzione delle arginature lungo il Rio Subiasco (parte bassa)	96.023,91			48.011,96	Certificato di pagamento	26/02/2018
11.15	Comune di San Pietro Val Lemina	Ditta Escavazioni 2000	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti lungo il sistema viario minore in loc. Crò	13.520,22		6.602,00	191,90	Certificato di pagamento	02/03/2017
11.06	Comune di San Pietro Val Lemina	Bruno Maurizio	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Interventi di manutenzione ripetitiva lungo la viabilità minore	68.000,00		8.393,00	8.394,15	Certificato di pagamento	02/03/2018
11.09	Comune di San Pietro Val Lemina	Gaydou Renzo	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Manutenzione e opere di sostegno e reti di scolo in località via Verdi	85.000,00			28.800,00	Certificato di pagamento	02/03/2018
11.55	Comune di Angrogna	Coop For. Agrovalli	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti nei pressi della località Albarin e Carlevà sulla strada Prassuit	33.480,00	34.400,00	17.200,00	15.194,30	Certificato di pagamento	13/03/2018

11.13	Comune di Angrogna	ME.ME.srl	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti nei pressi della località C.Croce, lungo la viabilità tra le loc. Serre e Buonanotte	10.900,00		5.450,00	5.450,00	Certificato di pagamento	05/04/2018
16.06	Comune di Lusernetta	Agli Enzo	11)	Programmato	Lusernetta	24.09	Opere di sostegno delle sponde e piccole opere idrauliche latitanti il corso d'acqua Rio Rocca Runda Barolino	50.000,00			25.000,00	Certificato di pagamento	24/04/2018
11.53	Comune di Bricherasio	GREEN KEEPER SUBALPINA srl	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale in via Molarosso.	55.000,00		36.864,68	30,00	Certificato di pagamento	02/05/2018
6.7	Comune di Prarostino	Gaydou Renzo	4)	Programmato	Prarostino	26.01	Ripristino della officiosità idraulica del rio Colombina in località Barina	25.000,00			12.500,00	Certificato di pagamento	08/05/2018
11.60	Comune di Bricherasio	CAVIT spa	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada Vecchia di San Giovanni loc. Cafferri.	37.000,00			6.946,34	Certificato di pagamento	08/05/2018
16.10	Comune di Bricherasio	L.G SERVIZI	11)	Programmato	Bricherasio	24.01	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il torrente Chiamogna nei pressi di Strada Camborgetti Ballata località Gioietta alluvione novembre 2016	45.000,00			8.417,58	Certificato di pagamento	08/05/2018
16.08	Comune di Bricherasio	ATE	11)	Programmato	Bricherasio	24.01	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua in loc. C.na Gioietta	54.800,00			6.317,13	Certificato di pagamento	08/05/2018
16.07	Comune di Bricherasio	GKS srl	11)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione spondale lungo l'alveo del torrente Angrogna in località Solera	27.150,00		17.101,17	8.912,14	Certificato di pagamento	18/05/2018
11.24A	Comune di Lusernetta	Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale in loc. Boschetto, Argentina, Ronc	50.000,00		47.180,72	2.802,74	Certificato di pagamento	29/05/2018
11.27	Comune di Lusernetta	Futur Garden	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Manutenzione Strada Via Vista località Possetti	35.000,00	40.000,00	20.000,00	6.207,79	Certificato di pagamento	29/05/2018
VV004	Comune di Bobbio Pellice	/	7)	Programmato	Bobbio Pellice	24.05	Manutenzione pista Garin Bassa	8.645,17			7.637,20	Certificato di pagamento	08/06/2018
11.57	Comune di Angrogna	Godino Roberto S.r.l.	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada Giordan.	50.000,00			25.000,00	Certificato di pagamento	19/06/2018

15.04	Comune di Torre Pellice	Tracce s.r.l. Finale Ligure	10)	Programmato	Torre Pellice	24.02	Completamento intervento strada comunale per ponte Alto	81.000,00			40.500,00	Certificato di pagamento	21/06/2018
TOTALE LAVORI al 30/06/2018											628.989,73		

LEGENDA:

- (a) n. identificativo di ciascun intervento. Se l'Ente non ha individuato un n. identificativo lasciare la cella vuota
- (b) il soggetto attuatore dell'intervento
- (c) il soggetto realizzatore dell'intervento
- (d) il codice della tipologia deve essere compresa tra quelle definite al paragrafo 3 dell'accordo di programma tra ATO/3 e UU.MM.
- (e) "programmato" se è stato inserito nell'elenco degli interventi di cui l'ATO ha preso atto, altrimenti "non programmato"
- (f) ente territoriale su cui ricade l'intervento
- (g) sottobacino/i su cui ricade l'intervento
- (h) descrizione sintetica dell'intervento
- (i) indicare l'importo lavori inserito nell'elenco degli interventi di cui l'ATO ha preso atto. Se l'intervento non è stato programmato lasciare la cella vuota
- (l) importo lavori aggiornato rispetto a quanto riportato nell'elenco degli interventi. Se l'intervento non è stato programmato inserire l'importo lavori
- (m) trascinati degli anni precedenti per gli interventi già in parte consuntivati prima dell'anno in esame
- (n) importo lavori consuntivato nell'anno in esame
- (o) lettera, determina dirigenziale, provvedimento di liquidazione, fattura, ecc. riferito al consuntivo lavori dell'anno in esame