

N. intervento	Soggetto attuatore dell'intervento	Soggetto realizzatore dell'intervento	Tipologia di intervento	Programmato/non programmato	Comune/i	Sottobacino/i interessato/i	Oggetto dell'intervento	Importo lavori da elenco degli interventi (€)	Importo lavori aggiornato (€)	Trascinamenti lavori anni precedenti (€)	Consuntivo lavori anno 2020 (€)	Atto amministrativo di riferimento	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)	(n)	(o)	
DS001	Comune di Torre Pellice	ME.ME di Miegge Elder	7)	Programmato	Torre Pellice	24.03	Sistemazione sistemi di drenaggio e impluvi in loc. Tagliaretto – Cupin Superiore	2.150,00		1.075,00	1.075,00	Certificato di pagamento	07/01/2020
15.04	Comune di Torre Pellice	ME.ME di Miegge Elder	10)	Programmato	Torre Pellice	24.03	Sistemazione urgente dei versanti in località Tagliaretto Garablin	54.000,00		27.000,00	1.711,40	Certificato di pagamento	07/01/2020
7.01 (2018)	Comune di San Pietro Val Lemina	Paschetto F.lli	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo Via della Rocca	57.000,00			28.500,00	Certificato di pagamento	17/01/2020
11.06	Comune di San Pietro Val Lemina	Depetris Simone Bruno Maurizio	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Interventi di manutenzione ripetitiva lungo la viabilità minore (assegnazione 2018)	34.000,00			33.967,61	Certificato di pagamento	17/01/2020
11.06	Comune di San Pietro Val Lemina	Paschetto F.lli Depetris Simone Bruno Maurizio	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Interventi di manutenzione ripetitiva lungo la viabilità minore (assegnazione 2019)	34.000,00			33.941,75	Certificato di pagamento	17/01/2020
11.53	Comune di Bricherasio	Ferrero srl di Pinerolo	7)	Programmato	Bricherasio	26.01	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale in via Molarosso.	55.000,00		36.894,68	13.618,35	Certificato di pagamento	06/02/2020
16.08	Comune di Bricherasio	Maccagno F.lli	11)	Programmato	Bricherasio	26.01	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua in loc. C.na Gioietta	54.800,00		33.717,13	14.933,06	Certificato di pagamento	06/02/2020
11.17	Comune di San Secondo	Collino Edil	7)	Programmato	San Secondo di Plo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Brusiti con interni - Marco Polo con interno località Brich Leotardo - Magellano.	12.250,00		9.403,30	1.647,00	Certificato di pagamento	06/02/2020
17.01	Comune di San Secondo	Squadra AIB S. Secondo	12)	Programmato	San Secondo di Plo	26.01	Monitoraggio di attraversamenti e di luci dei ponti presenti all'interno del territorio comunale	1.250,00			991,69	Certificato di pagamento	06/02/2020
7.18 (2018)	Comune di Lusernetta	Verdoia Sergio	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Manutenzione ordinaria strada consortile Borgata Vista - Pian Porcile	6.487,87		2.474,15	2.474,16	Certificato di pagamento	06/02/2020
7.19 (2018)	Comune di Lusernetta	Giachero Prospero	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Manutenzione strade varie	10.500,00		3.592,46	2.263,33	Certificato di pagamento	06/02/2020
7.19 (2018)	Comune di Lusernetta	Giachero Angelo	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Manutenzione strade varie	10.500,00		3.592,46	1.374,41	Certificato di pagamento	06/02/2020
11.61	Comune di Bricherasio	Dal Ben Dario	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada Rivà lotto 1 alluvione novembre 2016	25.000,00		12.500,00	12.257,45	Certificato di pagamento	11/02/2020
11.60	Comune di Bricherasio	CAVIT	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada Vecchia di San Giovanni loc. Cafferri.	37.000,00		25.446,34	10.697,54	Certificato di pagamento	11/02/2020

7.01 (2018)	Comune di Bobbio Pellice	Garnier Diego	7)	Non programmato	Bobbio Pellice	24.04	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale localizzate lungo la strada "Circonvallazione"		7.700,00	3.850,00	3.594,09	Certificato di pagamento	11/02/2020
16.07	Comune di Bricherasio	RUP	11)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione spondale lungo l'alveo del torrente Angrogna in località Solera	27.150,00		26.013,31	279,76	Certificato di pagamento	11/02/2020
7.08 (2018)	Comune di Rorà	Agli Enzo	7)	Programmato	Rorà	24.09	Regimazione acque in via Gianavello	16.000,00			8.000,00	Certificato di pagamento	11/02/2020
7.15 (2018)	Comune di Rorà	Durand Patrick	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo il Sentiero di Bandi'	5.800,00		5.276,43	523,57	Certificato di pagamento	24/02/2020
7.12 (2018)	Comune di Rorà	Durand Patrick	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore in località via Fornaci	5.400,00		4.062,92	257,23	Certificato di pagamento	24/02/2020
11.72	Comune di Bricherasio	Godino di Godino Roberto	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale e reti di scolo in strada Cuccia in località Baita	20.000,00		10.000,00	7.208,17	Certificato di pagamento	25/02/2020
11.72	Comune di Bricherasio	Futur Garden	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale in strada Brandin	20.000,00			19.945,95	Certificato di pagamento	25/02/2020
11.70	Comune di Bricherasio	Futur Garden	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale e reti di scolo in località Comba	50.000,00			46.148,98	Certificato di pagamento	04/03/2020
16.19	Comune di Bibiana	Autotrasporti ed escavazioni Val Pellice	11)	Programmato	Bibiana	24.10	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua lungo il Rio Grana in corrispondenza del ponte di via Bordunala	55.000,00		27.500,00	9.659,42	Certificato di pagamento	04/03/2020
7.16 (2018)	Comune di Lusernetta	Roux Claude	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Rifacimento muro di contenimento localizzato lungo Via Ponte Pietra	40.000,00		20.000,00	20.000,00	Certificato di pagamento	03/03/2020
11.57	Comune di Angrogna	Godino Roberto	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada Giordan.	50.000,00		25.000,00	14.603,92	Certificato di pagamento	04/03/2020
9.03	Comune di San Secondo	Paschetto F.lli	6)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Rimozione del materiale vegetale e detritico dalla vasca di sedimentazione e lungo il canale a monte dell'imbocco del tratto tombato del Rio del Roc.	4.300,00		179,87	3.660,00	Certificato di pagamento	05/03/2020
11.64	Comune di Angrogna	Autotrasporti ed escavazioni Val Pellice	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Miglioramento della regimazione delle acque superficiali e ripristino dello stato dei luoghi a seguito di movimento franoso in loc. Barfè	15.000,00			14.771,93	Certificato di pagamento	06/03/2020
11.61	Comune di Angrogna	MEME	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Ripristino della rete di raccolta delle acque di scolo e realizzazione di scogliera in massi cementati a sostegno della viabilità comunale in località Boscaccio	17.000,00		8.500,00	4.342,31	Certificato di pagamento	06/03/2020

AV004	Comune di Villar Pellice	Gonnet Ivano	1)	Programmato	Villar Pellice	24.04	Rimozione di vegetazione arbustiva ed arborea in corrispondenza di due incisioni minori, comprese tra la Loc. di Bessè e la Loc. di Artusot	5.500,00			2.750,00	Certificato di pagamento	06/03/2020
AV005	Comune di Bobbio Pellice	Artus Massimo	1)	Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Tratti d'alveo da mantenere attraverso una periodica rimozione di vegetazione arbustiva ed arborea lungo due affluenti di destra del Torrente Cruello, nel tratto a valle della borgata Ballange	5.500,00			2.750,00	Certificato di pagamento	09/03/2020
7.08 (2018)	Comune di Rorà	Agli Enzo	7)	Programmato	Rorà	24.09	Regimazione acque in via Gianavello	16.000,00			4.856,35	Certificato di pagamento	24/03/2020
10.01 (2018)	Comune di Bobbio Pellice	Alpi Rocce srl	10)	Non programmato	Bobbio Pellice	24.05	Messa in sicurezza del versante lungo la strada della comba Carbonieri		49.000,00	24.500,00	23.503,59	Certificato di pagamento	27/03/2020
11.51	Comune di Torre Pellice	Bacchi	7)	Programmato	Torre Pellice	24.02	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale. Loc. via Vigna	36.000,00		29.393,88	6.396,23	Certificato di pagamento	02/04/2020
10.02 (2018)	Comune di Bobbio Pellice	Garnier Diego	10)	Non programmato	Bobbio Pellice	24.05	Interventi di ripristino localizzato della stabilità dei versanti lungo la Strada vicinale di Malpertus		17.800,00		8.900,00	Certificato di pagamento	02/04/2020
AV004	Comune di Villar Pellice	Gonnet Ivano	1)	Programmato	Villar Pellice	24.04	Rimozione di vegetazione arbustiva ed arborea in corrispondenza di due incisioni minori, comprese tra la Loc. di Bessè e la Loc. di Artusot	5.500,00			2.740,00	Certificato di pagamento	02/04/2020
2.02 (2018)	Comune di San Secondo	Ferrero srl	2)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Rimozione del materiale depositato in alveo che occlude parzialmente la sezione utile di deflusso in tratti disgiunti lungo il tutto il tracciato del canale comunale di Miradolo	20.000,00			8.906,00	Certificato di pagamento	14/04/2020
7.4	Comune di Roletto	Godino Scavi	5)	Programmato	Roletto	26.04	Manutenzione difese spondali esistenti in via Ariosto	99.232,56		49.616,28	27.760,70	Certificato di pagamento	15/04/2020
11.09	Comune di Roletto	Godino Scavi	7)	Programmato	Roletto	26.04	Opere di sostegno delle sponde e piccole opere idrauliche in località Borgata Ribetti			60.319,74	25.000,19	Certificato di pagamento	15/04/2020
11.04 (2018)	Comune di Lusernetta	Agli Enzo	11)	Non Programmato	Lusernetta	26.09	Interventi urgenti di sistemazione e ripristino della officiosità idraulica di un attraversamento, di una briglia e di un		1.832,92		1.642,38	Certificato di pagamento	28/04/2020
VV025	Comune di Bricherasio	FERRERO srl	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Pulizia periodica delle reti di scolo e ripristino sistema viario minore in località Strada San Michele - Cartera	8.486,82			6.534,47	Certificato di pagamento	30/04/2020
7.05 bis (2018)	Comune di Bricherasio	ATE di Falco Silvio	7)	Non Programmato	Bricherasio	24.01	Regimazione delle acque superficiali in località Strada Santa Caterina in borgata San Michele		5.223,96		4.616,57	Certificato di pagamento	30/04/2020
11.59	Comune di Angrogna	Agli Enzo	7)	Programmato	Angrogna	26.02	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada comunale Buonotte, loc. Cougn.	15.000,00			14.297,68	Certificato di pagamento	30/04/2020
VV019	Comune di Bricherasio	FERRERO srl	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Regimazione delle acque superficiali in località Cesani Granero	47.030,60		33.352,02	10.519,33	Det. n. 29 del 04/06/2020	04/06/2020
11.01 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Consolidamento della scarpata del Rio del Ser in corrispondenza dell'attraversamento di Via Castel del Lupo	40.000,00			29.059,00	Certificato di pagamento	08/06/2020

7.20 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Non programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Sistemazione dissesto della scarpata di valle a quota 463,00 m s.l.m. in Via Rivoira Don in prossimità dell'incrocio con		8.000,00		7.076,00	Certificato di pagamento	08/06/2020
7.09 (2018)	Comune di Rorà	Agli Enzo	7)	Programmato	Rorà	24.09	Regimazione acque su viabilità comunale in località' Allocco	20.000,00		10.000,00	7.067,20	Certificato di pagamento	08/06/2020
12.01	Comune di Villar Pellice	Hydro Villar	10)	Programmato	Villar Pellice	24.03	Interventi finalizzati alla realizzazione di disaggi di massi pericolanti - località Ruà-Mars	92.400,00		78.893,15	13.506,85	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.08 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Focchieri - Lombarda-Magellano con interno finale - Masei	5.875,00			1.500,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.09 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Rivoira di mezzo con interno - Rivoira Don con interno - Rivoira	8.800,00			1.500,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.10 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Biscaretti - Cardonata - Str. Vicinale delle Combe (Biscaretti) -	6.500,00			1.500,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.12 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Chiesa di Miradolo tratto verso cimitero e parcheggio - Via Colombini - Einaudi con interno - Fossat (verso borgata Gay lato a valle) con interno loc.tà Prà Pistun - XXV Aprile - Sestriere	7.500,00			1.500,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.13 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Airali Inferiori con interno - Airali Superiori - Nino Costa -	3.000,00			1.200,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.14 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Fontana Bertino - Giacomo Leopardi - Giovanni Pascoli -	4.000,00			1.200,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.15 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva su viale della Rimembranza - Str. Vicinale della Costa - anno 2020	1.875,00			1.200,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.16 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Brusiti con interni - Marco Polo con interno località Brich	12.250,00			2.320,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.17 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Castel del lupo con interno - del Maretto - Palazzasso con	5.500,00			1.500,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.01 (2018)	Comune di Angrogna	Marchisio Valter	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Lungo la viabilità per la località Vaccera si prevede il ripristino di un guado con massi e cls, il ripristino di un tratto stradale e	24.500,00			24.403,94	Certificato di pagamento	11/06/2020
11.16	Comune di Rora'	Duran Patrick	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale su strada che inizia presso Ciabot della	8.300,00			4.150,00	Certificato di pagamento	17/06/2020
11.20	Comune di Rora'	Odetto Luca Legnami	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale su via Moloire, dalla strada provinciale sino a	6.250,00			3.125,00	Certificato di pagamento	17/06/2020
7.12 (2018)	Comune di Rora'	Albarea Luca	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore in località via Fornaci - anno 2020	5.400,00			2.700,00	Certificato di pagamento	17/06/2020

7.13 (2018)	Comune di Rora'	Agli Enzo	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore via Pianpra' - anno 2020	8.100,00			4.050,00	Certificato di pagamento	17/06/2020
7.15 (2018)	Comune di Rora'	Az. Agr. Godino Armando	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo il Sentiero di Bandi' - anno 2020	5.800,00			2.900,00	Certificato di pagamento	17/06/2020
7.07 (2018)	Comune di Rora'	Az. Agr. Giordan Bruno	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore in località parco montano - anno 2020	5.500,00			2.750,00	Certificato di pagamento	17/06/2020
11.57	Comune di Angrogna	Godino Roberto	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada Giordan.	50.000,00			10.396,08	Certificato di pagamento	25/06/2020
11.03	Unione Montana	Mondina Mauro	7)	Programmato	Bobbio Pellice	27.07	Manutenzione Pista di collegamento Barbara - Barant	2.196,00			2.196,00	Certificato di pagamento	23/06/2020