

N. intervento	Soggetto attuatore dell'intervento	Soggetto realizzatore dell'intervento	Tipologia di intervento	Programmato/non programmato	Comune/i	Sottobacino/i interessato/i	Oggetto dell'intervento	Importo lavori da elenco degli interventi (€)	Importo lavori aggiornato (€)	Trascinamenti lavori anni precedenti (€)	Consuntivo lavori anno 2021 (€)	Atto amministrativo di riferimento	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)	(n)	(o)	
VV010	Comune di Villar Pellice	Gonnet Ivano	7)	Programmato	Villar Pellice	24.04	Ripristino sentiero per alpeggio Barma d'Aut	9.600,00		8.295,98	1.304,00	Certificato di pagamento	04/01/2021
AV004	Comune di Bobbio Pellice	Edilmiegge	1)	Programmato	Bobbio Pellice	24.06	Rimozione di vegetazione arbustiva ed arborea lungo un conoide nei pressi della loc. Partia d'Amount	2.510,08			1.255,04	Certificato di pagamento	04/01/2021
VD001	Comune di Bobbio Pellice	Edilmiegge	7)	Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Manutenzione e ripristino di opere di drenaggio superficiali e reti di scolo sui versanti tra la loc. Podio e l'abitato di Bobbio Pellice	3.288,80			1.644,40	Certificato di pagamento	04/01/2021
AT002	Comune di Bobbio Pellice	Edilspeed	4)	Programmato	Bobbio Pellice	24.05	Ripristino della officiosità idraulica degli attraversamenti che dalla località Villanova conduce alla Conca del Prà	1.986,35			1.772,98	Certificato di pagamento	02/02/2021
AT001	Comune di Bobbio Pellice	Edilspeed	4)	Programmato	Bobbio Pellice	24.06	Ripristino della officiosità idraulica degli attraversamenti che dalla località Villanova conduce alla Conca del Prà	3.178,48			2.796,26	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.15 (2018)	Comune di Rorà	Azienda Agricola Godino Armando	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo il Sentiero di Bandi' - anno 2020	5.800,00		2.900,00	2.544,74	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.01 (2018)	Comune di Roletto	Buttigliero Luca	7)	Programmato	Roletto	26.04	Sistemazione della cunetta per raccolta e regimazione delle acque superficiali lungo Via Vivaldi	25.000,00		12.500,00	12.417,93	Certificato di pagamento	02/02/2021
11.01 (2018)	Comune di Roletto	Impresa Edile Franco srl	11)	Programmato	Roletto	26.04	Ripristino e messa in sicurezza di sponda del rio Torto nei pressi di via Ariosto	94.500,00		47.250,00	45.462,72	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.02 (2018)	Comune di Bibiana	Gaydou Loris	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione opere di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo via del Vescovo, via Ceresole, via della Biancona, via del Bric Giachero, via Bagnolo, via Famolasco - anno 2020	18.500,00		7.400,00	4.538,90	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.03 (2018)	Comune di Bibiana	Piccato Cristiano	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione opere di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo Via San Vincenzo - anno 2020	24.000,00		9.600,00	5.057,38	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.04 (2018)	Comune di Bibiana	Rivoira Gianni	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione opere di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo Viol Marches, via Bassa del Castello, via dei Pianazzi - anno 2020	12.500,00		5.000,00	2.356,03	Certificato di pagamento	02/02/2021
6.01a rev	Comune di Bibiana	Autotrasporti ed escavazioni Prina Fabrizio	4)	Programmato	Bibiana	24.10	Rimozione materiale litoide depositato nel tratto tombato del Rio Secco.	25.000,00		12.500,00	12.166,45	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.06 (2018)	Comune di Bibiana	Verdoia Sergio	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione opere di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo Via Prabina e strade laterali - anno 2020	6.500,00		2.600,00	2.431,27	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.07 (2018)	Comune di Bibiana	Verdoia Sergio	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione opere di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo Via San Bernardo - anno 2020	7.000,00		2.800,00	2.623,63	Certificato di pagamento	02/02/2021

11.17	Comune di San Pietro Val Lemina	Baudino F.lli	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Intervento di regimazione delle acque superficiali in loc. Via San Grato	78.000,00			77.883,21	Certificato di pagamento	02/02/2021
11.09	Comune di San Pietro Val Lemina	Gaydou Renzo	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Manutenzione e opere di sostegno e reti di scolo in località via Verdi	85.000,00		57.760,35	25.396,00	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.01 (2018)	Comune di San Pietro Val Lemina	Paschetto F.lli	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo Via della Rocca	57.000,00		28.500,00	28.334,80	Certificato di pagamento	02/02/2021
11.10	Comune di San Pietro Val Lemina	Paschetto F.lli	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti lungo la viabilità a valle di Piazza Piemonte	87.000,00		61.016,46	25.195,80	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.12 (2018)	Comune di Rorà	Odetto Luca Legnami	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore in località via Fornaci	5.400,00		4.433,18	966,82	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.14 (2018)	Comune di Rorà		7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino della rete di raccolta acque superficiali lungo il sentiero "G.T.A."	34.700,00		30.357,05	4.342,95	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.08 (2018)	Comune di Rorà		7)	Programmato	Rorà	24.09	Regimazione acque in via Gianavello	16.000,00		12.856,35	175,43	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.09 (2018)	Comune di Rorà		7)	Programmato	Rorà	24.09	Regimazione acque su viabilità comunale in localita' Allocco	20.000,00		19.263,20	736,80	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.06 (2018)	Comune di San Pietro Val Lemina	Bruno Maurizio Borgogno Marco	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Interventi di manutenzione ripetitiva lungo la viabilità minore - anno 2020 (q.p.)	53.500,00			30.216,24	Certificato di pagamento	02/02/2021
11.03 (2018)	Comune di Bricherasio	Autotrasporti ed escavazioni Val Pellice	11)	Non programmato	Bricherasio	24.01	Sistemazione cedimento sponda sinistra del torrente Chiamogna in loc. C.na Gioietta		31.000,00		22.745,70	Certificato di pagamento	02/02/2021
5.01 (2018)	Comune di Bricherasio	Autotrasporti ed escavazioni Val Pellice	5)	Programmato	Bricherasio	24.01	Interventi di manutenzione arginatura e difese spondali lungo la roggia nei pressi di Piazza Molineris	44.500,00			36.262,42	Certificato di pagamento	02/02/2021
2.03 (2018)	Comune di S. Secondo di Pinerolo	Bounous Luca	2)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Sistemazione alvei del Rio del Ser e del torrente Chiamogna in prossimità del centro abitato - anno 2020	2.450,00			854,00	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.08 (2018)	Comune di San Secondo	Collino Edil	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Focchieri - Lombarda-Magellano con interno finale - Masei (Campi Sportivi) - Odino Gustavo con alveo Chiamogna - Str. Antica di Bricherasio - anno 2020	5.875,00		1.500,00	2.128,26	Certificato di pagamento	02/02/2021
7.09 (2018)	Comune di San Secondo	Collino Edil	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Rivoira di mezzo con interno - Rivoira Don con interno - Rivoira Rubiani con interni - anno 2020	8.800,00		1.500,00	1.900,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.10 (2018)	Comune di San Secondo	Collino Edil	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Biscaretti - Cardonata - Str. Vicinale delle Combe (Biscaretti) - San Rocco interno Brich - Val Pellice interno - anno 2020	6.500,00		1.500,00	641,74	Certificato di pagamento	03/02/2021

7.14 (2018)	Comune di San Secondo	Collino Edil	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Fontana Bertino - Giacomo Leopardi - Giovanni Pascoli - Godino Delio solo ultimo interno - anno 2020	4.000,00		1.200,00	515,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.08 (2018)	Comune di San Secondo	Coop agroforestale Valli Pinerolesi	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Focchieri - Lombarda-Magellano con interno finale - Masei (Campi Sportivi) - Odino Gustavo con alveo Chiamogna - Str. Antica di Bricherasio - anno 2020	5.875,00		1.500,00	251,74	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.09 (2018)	Comune di San Secondo	Coop agroforestale Valli Pinerolesi	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Rivoira di mezzo con interno - Rivoira Don con interno - Rivoira Rubiani con interni - anno 2020	8.800,00		1.500,00	730,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.10 (2018)	Comune di San Secondo	Coop agroforestale Valli Pinerolesi	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Biscaretti - Cardonata - Str. Vicinale delle Combe (Biscaretti) - San Rocco interno Brich - Val Pellice interno - anno 2020	6.500,00		1.500,00	730,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.11 (2018)	Comune di San Secondo	Coop agroforestale Valli Pinerolesi	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie della Ressia - Pinerolo (interno Paglierine) - anno 2020	525,00			274,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.12 (2018)	Comune di San Secondo	Coop agroforestale Valli Pinerolesi	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Chiesa di Miradolo tratto verso cimitero e parcheggio - Via Colombini - Einaudi con interno - Fossat con interno loc.tà Prà Pistun - XXV Aprile - Sestriere - anno 2020	7.500,00		1.500,00	730,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.13 (2018)	Comune di San Secondo	Coop agroforestale Valli Pinerolesi	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Airali Inferiori con interno - Airali Superiori - Nino Costa - anno 2020	3.000,00		1.200,00	245,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.14 (2018)	Comune di San Secondo	Coop agroforestale Valli Pinerolesi	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Fontana Bertino - Giacomo Leopardi - Giovanni Pascoli - Godino Delio solo ultimo interno - anno 2020	4.000,00		1.200,00	730,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.16 (2018)	Comune di San Secondo	Coop agroforestale Valli Pinerolesi	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Brusiti con interni - Marco Polo con interno località Brich Leotardo - Magellano - anno 2020	12.250,00		2.320,00	730,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.17 (2018)	Comune di San Secondo	Coop agroforestale Valli Pinerolesi	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Castel del lupo con interno - del Mareto - Palazzasso con alveo Rio dei Ser - Castello di Miradolo con interno - Rol - Vittorio Veneto - Trieste - Str. Vicolo Mattio - anno 2020	5.500,00		1.500,00	2.445,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.18 (2018)	Comune di San Secondo	Coop agroforestale Valli Pinerolesi	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva in via Roc del Gay - anno 2020	250,00			149,26	Certificato di pagamento	03/02/2021

7.08 (2018)	Comune di San Secondo	Giaime Alessandro	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Focchieri - Lombarda-Magellano con interno finale - Masei (Campi Sportivi) - Odino Gustavo con alveo Chiamogna - Str. Antica di Bricherasio - anno 2020	5.875,00		1.500,00	1.995,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.09 (2018)	Comune di San Secondo	Giaime Alessandro	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Rivoira di mezzo con interno - Rivoira Don con interno - Rivoira Rubiani con interni - anno 2020	8.800,00		1.500,00	1.995,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.10 (2018)	Comune di San Secondo	Giaime Alessandro	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Biscaretti - Cardonata - Str. Vicinale delle Combe (Biscaretti) - San Rocco interno Brich - Val Pellice interno - anno 2020	6.500,00		1.500,00	1.555,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.11 (2018)	Comune di San Secondo	Giaime Alessandro	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie della Ressia - Pinerolo (interno Paglierine) - anno 2020	525,00			251,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.12 (2018)	Comune di San Secondo	Giaime Alessandro	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	#####	7.500,00		1.500,00	1.555,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.13 (2018)	Comune di San Secondo	Giaime Alessandro	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Airali Inferiori con interno - Airali Superiori - Nino Costa - anno 2020	3.000,00		1.200,00	1.555,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.14 (2018)	Comune di San Secondo	Giaime Alessandro	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Fontana Bertino - Giacomo Leopardi - Giovanni Pascoli - Godino Delio solo ultimo interno - anno 2020	4.000,00		1.200,00	1.555,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.15 (2018)	Comune di San Secondo	Giaime Alessandro	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva su viale della Rimembranza - Str. Vicinale della Costa - anno 2020	1.875,00		1.200,00	675,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.16 (2018)	Comune di San Secondo	Giaime Alessandro	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Brusiti con interni - Marco Polo con interno località Brich Leotardo - Magellano - anno 2020	12.250,00		2.320,00	1.555,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.17 (2018)	Comune di San Secondo	Giaime Alessandro	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Castel del lupo con interno - del Mareto - Palazzasso con alveo Rio dei Ser - Castello di Miradolo con interno - Rol - Vittorio Veneto - Trieste - Str. Vicolo Mattio - anno 2020	5.500,00		1.500,00	1.555,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.18 (2018)	Comune di San Secondo	Giaime Alessandro	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva in via Roc del Gay - anno 2020	250,00			100,74	Certificato di pagamento	03/02/2021
11.06 (2018)	Comune di San Secondo	Ferrero srl	11)	Non programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Regimazione delle acque in via Rivoira Rubiani		14.000,00		11.163,98	Certificato di pagamento	03/02/2021
12.01 (2018)	Comune di San Secondo	Giaime Alessandro	12)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Monitoraggio di attraversamenti e di luci dei ponti presenti all'interno del territorio comunale - anno 2020	1.250,00			443,29	Certificato di pagamento	03/02/2021

7.09 (2018)	Comune di San Secondo	Paschetto Roberto	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Rivoira di mezzo con interno - Rivoira Don con interno - Rivoira Rubiani con interni - anno 2020	8.800,00		1.500,00	2.675,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
7.10 (2018)	Comune di San Secondo	Paschetto Roberto	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Biscaretti - Cardonata - Str. Vicinale delle Combe (Biscaretti) - San Rocco interno Brich - Val Pellice interno - anno 2020	6.500,00		1.500,00	1.900,00	Certificato di pagamento	03/02/2021
10.02 (2018)	Comune di Prarostino	Ferrero srl	10)	Non programmato	Prarostino	26.03	Ripristino della stabilità del versante lungo strada vicinale per borgata Badoni		45.000,00	22.500,00	19.367,00	Certificato di pagamento	11/02/2021
7.02 (2018)	Comune di San Secondo	Godino Roberto	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Sistemazione dissesto della scarpata di valle in Via Gay a quota 450,00 m s.l.m.	90.000,00		45.000,00	28.106,63	Certificato di pagamento	16/02/2021
7.29 (2018)	Comune di Rorà	Maino Edren	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione su pista che inizia presso Peyret e conduce al tornante sopra la borg. Ruà	3.750,00		1.875,00	1.297,00	Certificato di pagamento	18/02/2021
12.01	Comune di Bobbio Pellice	Alpi Rocce srl	10)	Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Pulizia e disaggio massi su pendio/parete tra le località Cortili Danna e Roccia d'Giors	90.000,00			45.000,00	Certificato di pagamento	02/03/2021
7.01 (2018)	Comune di Prarostino	Bruno Aldo Artigiano edile	7)	Programmato	Prarostino	26.01	Manutenzione ordinaria ripetitiva del reticolo viario minore su tutto il territorio comunale	65.500,00		62.346,56	3.153,44	Certificato di pagamento	02/03/2021
7.05 (2018)	Comune di Prarostino	Bruno Aldo Artigiano edile	7)	Programmato	Prarostino	26.01	Manutenzione ripetitiva delle reti di scolo e drenaggio superficiale lungo il reticolo viario minore del territorio comunale	65.500,00		65.060,71	212,26	Certificato di pagamento	02/03/2021
7.18 (2018)	Comune di Lusernetta	Verdoia Sergio	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale lungo strada consortile Borgata Vista - Pian Porcile - anno 2020	6.487,87			4.855,11	Certificato di pagamento	08/04/2021
16.23	Comune di Lusernetta	Autotrasporti Escavazioni Prina	11)	Programmato	Lusernetta	24.09	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua Bealera Gora del Becetto	10.000,00		7.984,17	567,00	Certificato di pagamento	08/04/2021
4.01 (2018)	Comune di Lusernetta	Autotrasporti Escavazioni Prina	4)	Programmato	Lusernetta	24.09	Ripristino della officiosità idraulica delle luci di attraversamenti - Torrente Salabiale - anno 2020	25.000,00			12.500,00	Certificato di pagamento	08/04/2021
7.19 (2018)	Comune di Lusernetta	Giachero Angelo, Bricco Gabriele, Autotrasporti Escavazioni Prina	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale lungo strade varie - anno 202	10.500,00			9.185,37	Certificato di pagamento	08/04/2021
7.22 (2018)	Comune di Lusernetta	Giusiano Marco	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale lungo strada Borgata Pian Valla - Via Vista - anno 2020	2.600,00			1.998,69	Certificato di pagamento	08/04/2021
7.01 (2018)	Comune di Lusernetta	Giachero Prospero	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale lungo strada Pian di Stella - Casa Pavarina - anno 2020	4.000,00			3.115,58	Certificato di pagamento	08/04/2021

7.04 (2018)	Comune di San Secondo	Barus Paolo	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Realizzazione di un muro di sostegno in corrispondenza del cedimento della banchina stradale e regimazione delle acque piovane in Via Leopardi in prossimità della Località Smeriglio	7.500,00			5.674,24	Certificato di pagamento	09/04/2021
7.03 (2018)	Comune di San Secondo	Paschetto F.lli	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi urgenti di ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale lungo Strada Antica di Bricherasio nel tratto compreso tra Via Rivoira Don e Via Rivoira di Mezzo	46.176,98	22.500,00		23.009,10	Certificato di pagamento	09/04/2021
7.10 (2018)	Comune di San Secondo	Società Metropolitana acque torino	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Biscaretti - Cardonata - Str. Vicinale delle Combe (Biscaretti) - San Rocco interno Brich - Val Pellice interno - anno 2020	6.500,00			173,26	Certificato di pagamento	09/04/2021
7.12 (2018)	Comune di San Secondo	Società Metropolitana acque torino	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Biscaretti - Cardonata - Str. Vicinale delle Combe (Biscaretti) - San Rocco interno Brich - Val Pellice interno - anno 2020	7.500,00			1.201,74	Certificato di pagamento	09/04/2021
11.09	Comune di Angrogna	Agli Enzo	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti lungo la pista che da Pra del Torno sale all'Alpe Sella	6.710,00			6.710,00	Certificato di pagamento	26/04/2021
11.59	Comune di Angrogna	Agli Enzo	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada comunale Buonanotte, loc. Cougn.	15.000,00	14.297,68		702,38	Certificato di pagamento	26/04/2021
11.01 (2018) bis	Comune di Villar Pellice	Edilspeed /Garnier Diego	11)	Non programmato	Villar Pellice	24.03	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua a carattere locale e di modeste dimensioni e piccole opere idrauliche in località Garnier-Artusot		91.500,00	45.750,00	45.614,24	Certificato di pagamento	28/04/2021
7.04 (2018)	Comune di Bobbio Pellice		7)	Non programmato	Bobbio Pellice	24.05	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti lungo la strada vicinale di Crosenna		7.800,00		3.900,00	Certificato di pagamento	04/05/2021
VV009	Comune di Bobbio Pellice	Edilspeed	7)	Programmato	Bobbio Pellice	24.05	Pulizia periodica delle reti di scolo e di drenaggio superficiali localizzate lungo la pista che conduce agli alpeggi delle Randulire e prosegue fino al Col Bancet e agli alpeggi omonimi	5.930,74			2.965,37	Certificato di pagamento	04/05/2021
VV005	Comune di Bobbio Pellice		7)	Programmato	Bobbio Pellice	24.05	Pulizia periodica delle reti di scolo e di drenaggio superficiali localizzate lungo la pista forestale del vallone della Biava	14.529,35			7.264,68	Certificato di pagamento	04/05/2021
7.03 (2018)	Comune di Bobbio Pellice		7)	Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e drenaggio superficiale sul sentiero per Giulian (Glorioso Rimpatrio)	5.339,54			2.669,77	Certificato di pagamento	04/05/2021
4.01a (2018)	Comune di Bobbio Pellice		4)	Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Pulizia attraversamenti tra l'abitato di Bobbio Pellice e la loc. Podio, inclusi tre attraversamenti del Rio Pautasset - 1° biennio	4.071,02			2.035,51	Certificato di pagamento	04/05/2021

7.01 (2018)	Comune di Bobbio Pellice		7)	Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale localizzate lungo la strada "Circonvallazione"	7.700,00			3.850,00	Certificato di pagamento	04/05/2021
VV002b	Comune di Bobbio Pellice		7)	Programmato	Bobbio Pellice	24.05	Pulizia periodica delle reti di scolo e di drenaggio superficiali localizzate lungo la pista che dalla Loc di Alses d'Aval conduce agli alpeggi di Forest e al Colletto - 2° biennio	7.595,45			3.797,73	Certificato di pagamento	04/05/2021
7.04b (2018)	Comune di Bobbio Pellice		7)	Programmato	Bobbio Pellice	24.05	Pulizia periodica delle reti di scolo lungo la strada "Circonvallazione" - 2° biennio	2.987,95			1.493,98	Certificato di pagamento	04/05/2021
7.03 (2018)	Comune di Bobbio Pellice		7)	Programmato	Bobbio Pellice	24.05	Manutenzione ordinaria della pista Villanova / Prà nei pressi della località Peirataja	4.500,00			2.250,00	Certificato di pagamento	04/05/2021
4.01 (2018)	Comune di Bobbio Pellice		4)	Programmato	Bobbio Pellice	24.05	Ripristino delle officiosità idraulica delle luci degli attraversamenti lungo la pista che da Villanova conduce alla conca del Prà	1.986,27			993,14	Certificato di pagamento	04/05/2021
11.01	Comune di Bobbio Pellice		7)	Programmato	Bobbio Pellice	24.07	Pulizia lungo la pista che dal Rifugio Barbara conduce al Rifugio Barant e quindi dopo un bivio scende all'alpe Pis della Roussa	4.300,00			2.150,00	Certificato di pagamento	04/05/2021
7.34 (2018)	Comune di Rorà		7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore via Pianpra'	8.400,00			4.200,00	Certificato di pagamento	06/05/2021
7.35 (2018)	Comune di Rorà		7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino della rete di raccolta acque superficiali lungo il sentiero "G.T.A."	25.000,00			12.500,00	Certificato di pagamento	06/05/2021
7.31 (2018)	Comune di Rorà		7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo il Sentiero di Bandi'	5.900,00			2.950,00	Certificato di pagamento	06/05/2021
7.28 (2018)	Comune di Rorà	Giordan Bruno	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale su strada che inizia presso Ciabot della Vedova e conduce all'alpeggio della Palà	8.300,00			4.150,00	Certificato di pagamento	10/05/2021
7.33 (2018)	Comune di Rorà	Naturalp	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore in località via Fornaci	7.600,00			3.800,00	Certificato di pagamento	10/05/2021
7.30 (2018)	Comune di Rorà	Albara Luca	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale su via Moloire, dalla strada provinciale sino a località Vernei sup.re	6.250,00			3.125,00	Certificato di pagamento	10/05/2021
7.32 (2018)	Comune di Rorà	Edilmiegge	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore in località parco montano	10.600,00			5.300,00	Certificato di pagamento	10/05/2021
7.07 (2018)	Comune di Prarostino	Gay, Paschetto, Pianeta Verde, Gonnet Rossano, Giusiano Marco	7)	Programmato	Prarostino	26.01	Manutenzione ripetitiva delle reti di scolo e drenaggio superficiale lungo il reticolo viario minore del territorio comunale - anno 2020 (q.p.)	32.000,00	16.000,00		14.450,17	Certificato di pagamento	10/05/2021

11.02 (2018)	Comune di Lusernetta	Disgaggi Brenta	11)	Programmato	Lusernetta	24.10	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua a carattere locale Impluvio Parco delle Betulle	75.000,00			37.500,00	Certificato di pagamento	13/05/2021
1.01 (2018)	Comune di Villar Pellice	Ayassot Adriano	1)	Non programmato	Villar Pellice	24.04	Sistemazione impluvi minori (Rio Cumbalot e Rio Carirol)		33.500,00	16.750,00	16.716,34	Certificato di pagamento	25/05/2021
0,4604167	Comune di Bibiana	Bonansa Gualtiero	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione opere di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo la strada di collegamento via del Vescovo - via Famolasco	2.400,00			1.848,75	Certificato di pagamento	25/05/2021
7.08 (2018)	Comune di San Secondo	Bounous Luca Coop. Agrovalli Ferrero srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Focchieri - Lombarda-Magellano con interno finale - Masei (Campi Sportivi) - Odino Gustavo con alveo Chiamogna - Str. Antica di Bricherasio.				2.937,50	Certificato di pagamento	08/06/2021
7.09 (2018)	Comune di San Secondo	Bounous Luca Coop. Agrovalli Ferrero srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Rivoira di mezzo con interno - Rivoira Don con interno - Rivoira Rubiani con interni				4.400,00	Certificato di pagamento	08/06/2021
7.10 (2018)	Comune di San Secondo	Bounous Luca Coop. Agrovalli Ferrero srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Biscaretti - Cardonata - Str. Vicinale delle Combe (Biscaretti) - San Rocco interno Brich - Val Pellice interno				3.250,00	Certificato di pagamento	08/06/2021
7.11 (2018)	Comune di San Secondo	Bounous Luca Coop. Agrovalli Ferrero srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie della Ressia - Pinerolo (interno Paglierine).				262,50	Certificato di pagamento	08/06/2021
7.12 (2018)	Comune di San Secondo	Bounous Luca Coop. Agrovalli Ferrero srl	7)	Programmato	Bibiana	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Chiesa di Miradolo tratto verso cimitero e parcheggio - Via Colombini - Einaudi con interno - Fossat (verso borgata Gay lato a valle) con interno loc.tà Prà Pistun - XXV Aprile - Sestriere.				3.750,00	Certificato di pagamento	08/06/2021
7.13 (2018)	Comune di San Secondo	Bounous Luca Coop. Agrovalli Ferrero srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Airali Inferiori con interno - Airali Superiori - Nino Costa.				1.500,00	Certificato di pagamento	08/06/2021
7.14 (2018)	Comune di San Secondo	Bounous Luca Coop. Agrovalli Ferrero srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Fontana Bertino - Giacomo Leopardi - Giovanni Pascoli - Godino Delio solo ultimo interno.				2.000,00	Certificato di pagamento	08/06/2021
7.15 (2018)	Comune di San Secondo	Bounous Luca Coop. Agrovalli Ferrero srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva su viale della Rimembranza - Str. Vicinale della Costa.				937,50	Certificato di pagamento	08/06/2021
7.16 (2018)	Comune di San Secondo	Bounous Luca Coop. Agrovalli Ferrero srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Brusiti con interni - Marco Polo con interno località Brich Leotardo - Magellano.				6.125,00	Certificato di pagamento	08/06/2021



7.17 (2018)	Comune di San Secondo	Bounous Luca Coop. Agrovalli Ferrero srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Castel del lupo con interno - del Mareto - Palazzasso con alveo Rio dei Ser - Castello di Miradolo con interno - Rol - Vittorio Veneto - Trieste - Str. Vicolo Mattio				2.750,00	Certificato di pagamento	08/06/2021
7.18 (2018)	Comune di San Secondo	Bounous Luca Coop. Agrovalli Ferrero srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva in via Roc del Gay				125,00	Certificato di pagamento	08/06/2021
7.38 (2018)	Comune di Rorà	Tourn Mattia Alfredo	7)	Programmato	Rorà	24.09	Regimazione acque, sistemazione e pulizia viabilita' minore in Via Garossini				1.750,00	Certificato di pagamento	14/06/2021
7.36 (2018)	Comune di Rorà	Boncoeur Andrea	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale su sentiero tra le loc. Rummer e Genebrer ("Anello di Pietra")				3.050,00	Certificato di pagamento	14/06/2021
7.29 (2018)	Comune di Rorà	Durand Patrick	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione su pista che inizia presso Peyret e conduce al tornante sopra la borg. Ruà				1.875,00	Certificato di pagamento	14/06/2021
7.12 (2018)	Comune di Rorà	Albarea Luca	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore in località via Fornaci - anno 2020		4.185,32		1.214,68	Certificato di pagamento	14/06/2021
7.13 (2018)	Comune di Rorà	Albarea Luca	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore via Pianpra' - anno 2020		7.315,97		784,03	Certificato di pagamento	14/06/2021
7.15 (2018)	Comune di Rorà	Albarea Luca	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo il Sentiero di Bandi' - anno 2020		2.900,00		355,26	Certificato di pagamento	14/06/2021
7.14 (2018)	Comune di Rorà	Albarea Luca	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino della rete di raccolta acque superficiali lungo il sentiero "G.T.A." - anno 2020 (q.p.)		19.954,81		806,03	Certificato di pagamento	14/06/2021