

N. intervento	Soggetto attuatore dell'intervento	Soggetto realizzatore dell'intervento	Tipologia di intervento	Programmato/non programmato	Comune/i	Sottobacino/i interessato/i	Oggetto dell'intervento	Importo lavori da elenco degli interventi (€)	Importo lavori aggiornato (€)	Trascinamenti lavori anni precedenti (€)	Consuntivo lavori anno 2020 (€)	Atto amministrativo di riferimento	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)	(n)	(o)	
DS001	Comune di Torre Pellice	ME.ME di Miegge Elder	7)	Programmato	Torre Pellice	24.03	Sistemazione sistemi di drenaggio e impluvi in loc. Tagliaretto – Cupin Superiore	2.150,00		1.075,00	1.075,00	Certificato di pagamento	07/01/2020
15.04	Comune di Torre Pellice	ME.ME di Miegge Elder	10)	Programmato	Torre Pellice	24.03	Sistemazione urgente dei versanti in località Tagliaretto Garablin	54.000,00		27.000,00	1.711,40	Certificato di pagamento	07/01/2020
7.01 (2018)	Comune di San Pietro Val Lemina	Paschetto F.lli	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo Via della Rocca	57.000,00			28.500,00	Certificato di pagamento	17/01/2020
11.06	Comune di San Pietro Val Lemina	Depetris Simone Bruno Maurizio	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Interventi di manutenzione ripetitiva lungo la viabilità minore (assegnazione 2018)	34.000,00			33.967,61	Certificato di pagamento	17/01/2020
11.06	Comune di San Pietro Val Lemina	Paschetto F.lli Depetris Simone Bruno Maurizio	7)	Programmato	San Pietro Val Lemina	26.03	Interventi di manutenzione ripetitiva lungo la viabilità minore (assegnazione 2019)	34.000,00			33.941,75	Certificato di pagamento	17/01/2020
11.53	Comune di Bricherasio	Ferrero srl di Pinerolo	7)	Programmato	Bricherasio	26.01	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale in via Molarosso.	55.000,00		36.894,68	13.618,35	Certificato di pagamento	06/02/2020
16.08	Comune di Bricherasio	Maccagno F.lli	11)	Programmato	Bricherasio	26.01	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua in loc. C.na Gioietta	54.800,00		33.717,13	14.933,06	Certificato di pagamento	06/02/2020
11.17	Comune di San Secondo	Collino Edil	7)	Programmato	San Secondo di Plo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Brusiti con interni - Marco Polo con interno località Brich Leotardo - Magellano.	12.250,00		9.403,30	1.647,00	Certificato di pagamento	06/02/2020
17.01	Comune di San Secondo	Squadra AIB S. Secondo	12)	Programmato	San Secondo di Plo	26.01	Monitoraggio di attraversamenti e di luci dei ponti presenti all'interno del territorio comunale	1.250,00			991,69	Certificato di pagamento	06/02/2020
7.18 (2018)	Comune di Lusernetta	Verdoia Sergio	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Manutenzione ordinaria strada consortile Borgata Vista - Pian Porcile	6.487,87		2.474,15	2.474,16	Certificato di pagamento	06/02/2020
7.19 (2018)	Comune di Lusernetta	Giachero Prospero	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Manutenzione strade varie	10.500,00		3.592,46	2.263,33	Certificato di pagamento	06/02/2020
7.19 (2018)	Comune di Lusernetta	Giachero Angelo	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Manutenzione strade varie	10.500,00		3.592,46	1.374,41	Certificato di pagamento	06/02/2020
11.61	Comune di Bricherasio	Dal Ben Dario	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada Rivà lotto 1 alluvione novembre 2016	25.000,00		12.500,00	12.257,45	Certificato di pagamento	11/02/2020
11.60	Comune di Bricherasio	CAVIT	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada Vecchia di San Giovanni loc. Cafferri.	37.000,00		25.446,34	10.697,54	Certificato di pagamento	11/02/2020
7.01 (2018)	Comune di Bobbio Pellice	Garnier Diego	7)	Non programmato	Bobbio Pellice	24.04	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale localizzate lungo la strada "Circonvallazione"		7.700,00	3.850,00	3.594,09	Certificato di pagamento	11/02/2020

16.07	Comune di Bricherasio	RUP	11)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione spondale lungo l'alveo del torrente Angrogna in località Solera	27.150,00		26.013,31	279,76	Certificato di pagamento	11/02/2020
7.08 (2018)	Comune di Rorà	Agli Enzo	7)	Programmato	Rorà	24.09	Regimazione acque in via Gianavello	16.000,00			8.000,00	Certificato di pagamento	11/02/2020
7.15 (2018)	Comune di Rorà	Durand Patrick	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo il Sentiero di Bandi'	5.800,00		5.276,43	523,57	Certificato di pagamento	24/02/2020
7.12 (2018)	Comune di Rorà	Durand Patrick	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore in località via Fornaci	5.400,00		4.062,92	257,23	Certificato di pagamento	24/02/2020
11.72	Comune di Bricherasio	Godino di Godino Roberto	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale e reti di scolo in strada Cuccia in località Baita	20.000,00		10.000,00	7.208,17	Certificato di pagamento	25/02/2020
11.72	Comune di Bricherasio	Futur Garden	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio supreficiale in strada Brandin	20.000,00			19.945,95	Certificato di pagamento	25/02/2020
11.70	Comune di Bricherasio	Futur Garden	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale e reti di scolo in località Comba	50.000,00			46.148,98	Certificato di pagamento	04/03/2020
16.19	Comune di Bibiana	Autotrasporti ed escavazioni Val Pellice	11)	Programmato	Bibiana	24.10	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua lungo il Rio Grana in corrispondenza del ponte di via Bordunala	55.000,00		27.500,00	9.659,42	Certificato di pagamento	04/03/2020
7.16 (2018)	Comune di Lusernetta	Roux Claude	7)	Programmato	Lusernetta	24.09	Rifacimento muro di contenimento localizzato lungo Via Ponte Pietra	40.000,00		20.000,00	20.000,00	Certificato di pagamento	03/03/2020
11.57	Comune di Angrogna	Godino Roberto	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Manutezione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada Giordan.	50.000,00		25.000,00	14.603,92	Certificato di pagamento	04/03/2020
9.03	Comune di San Secondo	Paschetto F.lli	6)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Rimozione del materiale vegetale e detritico dalla vasca di sedimentazione e lungo il canale a monte dell'imbocco del tratto tombato del Rio del Roc.	4.300,00		179,87	3.660,00	Certificato di pagamento	05/03/2020
11.64	Comune di Angrogna	Autotrasporti ed escavazioni Val Pellice	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Miglioramento della regimazione delle acque superficiali e ripristino dello stato dei luoghi a seguito di movimento franoso in loc. Barfè	15.000,00			14.771,93	Certificato di pagamento	06/03/2020
11.61	Comune di Angrogna	MEME	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Ripristino della rete di raccolta delle acque di scolo e realizzazione di scogliera in massi cementati a sostegno della viabilità comunale in località Boscaccio	17.000,00		8.500,00	4.342,31	Certificato di pagamento	06/03/2020
AV004	Comune di Villar Pellice	Gonnet Ivano	1)	Programmato	Villar Pellice	24.04	Rimozione di vegetazione arbustiva ed arborea in corrispondenza di due incisioni minori, comprese tra la Loc. di Bessè e la Loc. di Artusot	5.500,00			2.750,00	Certificato di pagamento	06/03/2020

AV005	Comune di Bobbio Pellice	Artus Massimo	1)	Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Tratti d'alveo da mantenere attraverso una periodica rimozione di vegetazione arbustiva ed arborea lungo due affluenti di destra del Torrente Cruello, nel tratto a valle della borgata Ballange	5.500,00			2.750,00	Certificato di pagamento	09/03/2020
7.08 (2018)	Comune di Rorà	Agli Enzo	7)	Programmato	Rorà	24.09	Regimazione acque in via Gianavello	16.000,00			4.856,35	Certificato di pagamento	24/03/2020
10.01 (2018)	Comune di Bobbio Pellice	Alpi Rocce srl	10)	Non programmato	Bobbio Pellice	24.05	Messa in sicurezza del versante lungo la strada della comba Carbonieri		49.000,00	24.500,00	23.503,59	Certificato di pagamento	27/03/2020
11.51	Comune di Torre Pellice	Bacchi	7)	Programmato	Torre Pellice	24.02	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale. Loc. via Vigna	36.000,00		29.393,88	6.396,23	Certificato di pagamento	02/04/2020
10.02 (2018)	Comune di Bobbio Pellice	Garnier Diego	10)	Non programmato	Bobbio Pellice	24.05	Interventi di ripristino localizzato della stabilità dei versanti lungo la Strada vicinale di Malpertus		17.800,00		8.900,00	Certificato di pagamento	02/04/2020
AV004	Comune di Villar Pellice	Gonnet Ivano	1)	Programmato	Villar Pellice	24.04	Rimozione di vegetazione arbustiva ed arborea in corrispondenza di due incisioni minori, comprese tra la Loc. di Bessè e la Loc. di Artusot	5.500,00			2.740,00	Certificato di pagamento	02/04/2020
2.02 (2018)	Comune di San Secondo	Ferrero srl	2)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Rimozione del materiale depositato in alveo che occlude parzialmente la sezione utile di deflusso in tratti disgiunti lungo il tutto il tracciato del canale comunale di Miradolo	20.000,00			8.906,00	Certificato di pagamento	14/04/2020
7.4	Comune di Roletto	Godino Scavi	5)	Programmato	Roletto	26.04	Manutenzione difese spondali esistenti in via Ariosto	99.232,56		49.616,28	27.760,70	Certificato di pagamento	15/04/2020
11.09	Comune di Roletto	Godino Scavi	7)	Programmato	Roletto	26.04	Opere di sostegno delle sponde e piccole opere idrauliche in località Borgata Ribetti			60.319,74	25.000,19	Certificato di pagamento	15/04/2020
11.04 (2018)	Comune di Lusernetta	Agli Enzo	11)	Non Programmato	Lusernetta	26.09	Interventi urgenti di sistemazione e ripristino della officiosità idraulica di un attraversamento, di una briglia e di un tratto di scogliera lungo il Rio Rocca Runda-Barolino		1.832,92		1.642,38	Certificato di pagamento	28/04/2020
VV025	Comune di Bricherasio	FERRERO srl	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Pulizia periodica delle reti di scolo e ripristino sistema viario minore in località Strada San Michele - Cartera	8.486,82			6.534,47	Certificato di pagamento	30/04/2020
7.05 bis (2018)	Comune di Bricherasio	ATE di Falco Silvio	7)	Non Programmato	Bricherasio	24.01	Regimazione delle acque superficiali in località Strada Santa Caterina in borgata San Michele		5.223,96		4.616,57	Certificato di pagamento	30/04/2020
11.59	Comune di Angrogna	Agli Enzo	7)	Programmato	Angrogna	26.02	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada comunale Buonotte, loc. Cough.	15.000,00			14.297,68	Certificato di pagamento	30/04/2020
VV019	Comune di Bricherasio	FERRERO srl	7)	Programmato	Bricherasio	24.01	Regimazione delle acque superficiali in località Cesani Granero	47.030,60		33.352,02	10.519,33	Det. n. 29 del 04/06/2020	04/06/2020
11.01 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Consolidamento della scarpata del Rio del Ser in corrispondenza dell'attraversamento di Via Castel del Lupo	40.000,00			29.059,00	Certificato di pagamento	08/06/2020

7.20 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Sistemazione dissesto della scarpata di valle a quota 463,00 m s.l.m. in Via Rivoira Don in prossimità dell'incrocio con Via Marco Polo	8.000,00			7.076,00	Certificato di pagamento	08/06/2020
7.09 (2018)	Comune di Rorà	Agli Enzo	7)	Programmato	Rorà	24.09	Regimazione acque su viabilità comunale in località Allocco	20.000,00		10.000,00	7.067,20	Certificato di pagamento	08/06/2020
12.01	Comune di Villar Pellice	Hydro Villar	10)	Programmato	Villar Pellice	24.03	Interventi finalizzati alla realizzazione di disegni di massi pericolanti - località Ruà-Mars	92.400,00		78.893,15	13.506,85	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.08 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Focchieri - Lombarda-Magellano con interno finale - Masei (Campi Sportivi) - Odino Gustavo con alveo Chiamogna - Str. Antica di Bricherasio - anno 2020	5.875,00			1.500,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.09 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Rivoira di mezzo con interno - Rivoira Don con interno - Rivoira Rubiani con interni - anno 2020	8.800,00			1.500,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.10 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Biscaretti - Cardonata - Str. Vicinale delle Combe (Biscaretti) - San Rocco interno Brich - Val Pellice interno - anno 2020	6.500,00			1.500,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.12 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	#####	7.500,00			1.500,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.13 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Airali Inferiori con interno - Airali Superiori - Nino Costa - anno 2020	3.000,00			1.200,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.14 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Fontana Bertino - Giacomo Leopardi - Giovanni Pascoli - Godino Delio solo ultimo interno - anno 2020	4.000,00			1.200,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.15 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva su viale della Rimembranza - Str. Vicinale della Costa - anno 2020	1.875,00			1.200,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.16 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Brusiti con interni - Marco Polo con interno località Brich Leotardo - Magellano - anno 2020	12.250,00			2.320,00	Certificato di pagamento	09/06/2020
7.17 (2018)	Comune di San Secondo	FERRERO srl	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi di manutenzione ordinaria ripetitiva sulle vie Castel del lupo con interno - del Mareto - Palazzasso con alveo Rio dei Ser - Castello di Miradolo con interno - Rol - Vittorio Veneto - Trieste - Str. Vicolo Mattio - anno 2020	5.500,00			1.500,00	Certificato di pagamento	09/06/2020

7.01 (2018)	Comune di Angrogna	Marchisio Valter	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Lungo la viabilità per la località Vaccera si prevede il ripristino di un guado con massi e cls, il ripristino di un tratto stradale e sistemazione regimazione acque con vari tratti di cunetta laterale in terra.	24.500,00			24.403,94	Certificato di pagamento	11/06/2020
11.16	Comune di Rora'	Duran Patrick	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale su strada che inizia presso Ciabot della Vedova e conduce all'alpeggio della Palà	8.300,00			4.150,00	Certificato di pagamento	17/06/2020
11.20	Comune di Rora'	Odetto Luca Legnami	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale su via Moloire, dalla strada provinciale sino a località Vernei sup.re	6.250,00			3.125,00	Certificato di pagamento	17/06/2020
7.12 (2018)	Comune di Rora'	Albarea Luca	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore in località via Fornaci - anno 2020	5.400,00			2.700,00	Certificato di pagamento	17/06/2020
7.13 (2018)	Comune di Rora'	Agli Enzo	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore via Pianpra' - anno 2020	8.100,00			4.050,00	Certificato di pagamento	17/06/2020
7.15 (2018)	Comune di Rora'	Az. Agr. Godino Armando	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo il Sentiero di Bandi' - anno 2020	5.800,00			2.900,00	Certificato di pagamento	17/06/2020
7.07 (2018)	Comune di Rora'	Az. Agr. Giordan Bruno	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore in località parco montano - anno 2020	5.500,00			2.750,00	Certificato di pagamento	17/06/2020
11.57	Comune di Angrogna	Godino Roberto	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada Giordan.	50.000,00			10.396,08	Certificato di pagamento	25/06/2020
11.03	Unione Montana	Mondina Mauro	7)	Programmato	Bobbio Pellice	27.07	Manutenzione Pista di collegamento Barbara - Barant	2.196,00			2.196,00	Certificato di pagamento	23/06/2020
16.10	Comune di Bricherasio	Futur Garden	11)	Programmato	Bricherasio	24.01	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il torrente Chiamogna nei pressi di Strada Camborgetti Ballata località Gioietta alluvione novembre 2016	45.000,00		30.917,58	11.769,93	Certificato di pagamento	20/07/2020
11.02 (2018)	Comune di Bricherasio	Maccagno F.lli	11)	Non Programmato	Bricherasio	24.01	Sistemazione cedimento sponda destra ed erosione del fondo dell'alveo del torrente Chiamogna in loc. C.na Gioietta		19.000,00		18.147,33	Certificato di pagamento	20/07/2020
6.02 (2018)	Comune di San Secondo	Ferrero	6)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Manutenzione salti di fondo e briglie selettive sul Rio al termine di F. Magellano - anno 2020	3.500,00			2.745,00	Certificato di pagamento	20/07/2020
6.01 (2018)	Comune di San Secondo	Ferrero	6)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Manutenzione salti di fondo e briglie selettive sul Rio al termine di Via Rivoira Rubiani - anno 2020	3.500,00			2.745,00	Certificato di pagamento	20/07/2020

10.02 (2018)	Comune di Bobbio Pellice	Garnier Diego	10)	Non Programmato	Bobbio Pellice	24.05	Interventi di ripristino localizzato della stabilità dei versanti lungo la Strada vicinale di Malpertus		17.800,00		7.125,89	Certificato di pagamento	20/07/2020
7.07 (2018)	Comune di Prarostino	Gay, Paschetto, Pianeta Verde, Gonnet Rossano, Giusiano Marco	7)	Programmato	Prarostino	26.01	Manutenzione ripetitiva delle reti di scolo e drenaggio superficiale lungo il reticolo viario minore del territorio comunale - anno 2020 (q.p.)	32.000,00			16.000,00	Certificato di pagamento	20/07/2020
7.05 (2018)	Comune di Prarostino	Gay, Gay, Paschetto, Pianeta Verde, Gonnet Rossano, Ferrero, F.lli Paschetto	7)	Programmato	Prarostino	26.01	Manutenzione ripetitiva delle reti di scolo e drenaggio superficiale lungo il reticolo viario minore del territorio comunale	65.500,00		32.750,00	32.310,71	Certificato di pagamento	20/07/2020
7.01 (2018)	Comune di Bobbio Pellice	Garnier Diego	7)	Non Programmato	Bobbio Pellice	24.05	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale localizzate lungo la strada vicinale di Malpertus		4.900,00	2.450,00	2.430,00	Certificato di pagamento	20/07/2020
VV012	Comune di Bobbio Pellice	Geymonat	7)	Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Pulizia periodica delle reti di scolo e di drenaggio superficiali localizzate lungo la pista forestale Podio - Cruello	4.253,46		2.126,64	1.249,40	Certificato di pagamento	20/07/2020
VV009	Comune di Bobbio Pellice	Edilmiegge	7)	Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Pulizia periodica canali di scolo e drenaggi del sistema viario secondario. Sentiero per Giulian (Glorioso Rimpatrio)	5.339,54		2.669,77	1.870,39	Certificato di pagamento	20/07/2020
7.13 (2018)	Comune di Rorà	Odetto Luca Legnami	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore via Pianpra'	8.100,00		6.843,58	1.256,42	Certificato di pagamento	31/07/2020
7.12 (2018)	Comune di Rorà	Odetto Luca Legnami	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore in località via Fornaci	5.400,00		4.062,92	113,03	Certificato di pagamento	31/07/2020
7.14 (2018)	Comune di Rorà	Albarea Luca	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino della rete di raccolta acque superficiali lungo il sentiero "G.T.A."	34.700,00		23.729,05	1.870,00	Certificato di pagamento	31/07/2020
7.09 (2018)	Comune di Rorà	Agli Enzo	7)	Programmato	Rorà	24.09	Regimazione acque su viabilità comunale in località 'Allocco	20.000,00		10.000,00	2.196,00	Certificato di pagamento	31/07/2020
11.01 (2018)	Comune di Roletto	Franco srl	11)	Programmato	Roletto	26.04	Ripristino e messa in sicurezza di sponda del rio Torto nei pressi di via Ariosto	94.500,00			47.250,00	Certificato di pagamento	31/07/2020
7.01 (2018)	Comune di Roletto	Buttigliero Luca	7)	Programmato	Roletto	26.04	Sistemazione della cunetta per raccolta e regimazione delle acque superficiali lungo Via Vivaldi	25.000,00			12.500,00	Certificato di pagamento	31/07/2020
7.4	Comune di Roletto	Godino Roberto	5)	Programmato	Roletto	26.04	Manutenzione difese spondali esistenti in via Ariosto	99.232,56		49.616,28	20.212,66	Certificato di pagamento	31/07/2020
16.23	Comune di Lusernetta	Autotrasporti ed escavazioni Prina	11)	Programmato	Lusernetta	24.09	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua Bealera Gora del Becetto	10.000,00			7.984,17	Certificato di pagamento	31/07/2020
7.07 (2018)	Comune di Rorà	Giordan Bruno	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore in località parco montano - anno 2020	5.500,00			2.643,99	Certificato di pagamento	03/08/2020
7.14 (2018)	Comune di Rorà	Tourn Mattia Alfredo	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino della rete di raccolta acque superficiali lungo il sentiero "G.T.A." - anno 2020 (q.p.)	25.000,00			12.500,00	Certificato di pagamento	03/08/2020

10.01 (2018)	Comune di Bobbio Pellice	Armand Pilon Sergio	10)	Non Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Intervento di ripristino localizzato della stabilità del versante lungo la pista del Giulian		16.500,00		14.773,44	Certificato di pagamento	05/08/2020
7.23 (2018)	Comune di Rorà	Naturalp	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale su sentiero tra le loc. Rummer e Genebrer.	15.000,00			7.500,00	Certificato di pagamento	27/08/2020
7.29 (2018)	Comune di Rorà	Maino Edren	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione su pista che inizia presso Peyret e conduce al tornante sopra la borg. Ruà	3.750,00			1.875,00	Certificato di pagamento	27/08/2020
7.14 (2018)	Comune di Rorà	Tourn Boncoer Andrea	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino della rete di raccolta acque superficiali lungo il sentiero "G.T.A."	34.700,00		23.729,05	4.758,00	Certificato di pagamento	27/08/2020
AT003	Comune di Bobbio Pellice	Edil Miegge	6)	Non Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Pulizia attraversamenti tra l'abitato di Bobbio Pellice e la loc. Podio, inclusi tre attraversamenti del Rio Pautasset	4.071,02			2.035,51	Certificato di pagamento	08/09/2020
11.04	Comune di Bobbio Pellice	Edil Miegge	7)	Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Pulizia periodica canali di scolo e drenaggi del sistema viario secondario. Sentiero per Giulian (Glorioso Rimpatrio)	5.339,54			2.669,77	Certificato di pagamento	08/09/2020
6.01	Comune di Bibiana	Autotrasporti Prina	4)	Programmato	Bibiana	24.10	Rimozione materiale litoide depositato nel tratto tombato del Rio Secco.	25.000,00			12.500,00	Certificato di pagamento	08/09/2020
16.19	Comune di Bibiana	Fratelli Maccagno	16)	Programmato	Bibiana	24.10	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua lungo il Rio Grana in corrispondenza del ponte di via Bordunala	55.000,00		27.500,00	17.843,58	Certificato di pagamento	10/09/2020
11.05	Comune di Bibiana	Fratelli Maccagno	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione e ripristino rete raccolta acque superficiali in Via Castellani (3° anno).	1.800,00			439,18	Certificato di pagamento	10/09/2020
11.01	Comune di Bibiana	Fratelli Maccagno	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Interventi di manutenzione ordinaria con pulizia delle reti di scolo e drenaggio superficiale in località Viol Marches (3° anno)	11.200,00			5.994,17	Certificato di pagamento	10/09/2020
11.11	Comune di Bibiana	Fratelli Maccagno	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Interventi di manutenzione ordinaria con pulizia delle reti di scolo e drenaggio superficiale, inghiaamento e abbattimento alberi in località Prabina (1° anno)	12.500,00			3.307,52	Certificato di pagamento	10/09/2020
11.05	Comune di Bibiana	Godino Armando	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione e ripristino rete raccolta acque superficiali in Via Castellani (3° anno).	1.800,00			1.360,82	Certificato di pagamento	10/09/2020
11.11	Comune di Bibiana	Az. Agric. Bonansea Gualtiero	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Interventi di manutenzione ordinaria con pulizia delle reti di scolo e drenaggio superficiale, inghiaamento e abbattimento alberi in località Prabina (1° anno)	12.500,00			4.088,73	Certificato di pagamento	10/09/2020
11.01	Comune di Bibiana	Piccatto Cristiano	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Interventi di manutenzione ordinaria con pulizia delle reti di scolo e drenaggio superficiale in località Viol Marches (3° anno)	11.200,00			5.205,83	Certificato di pagamento	10/09/2020

11.06	Comune di Bibiana	Collino Giovanni/Borletto Luciano	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione e ripristino rete raccolta acque superficiali in località Via San Vincenzo (2° anno).	25.000,00			14.031,01	Certificato di pagamento	29/09/2020
11.04 (2018)	Comune di Bibiana	Giusiano Marco	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione e ripristino rete raccolta acque superficiali e ricarica massciata in località Via Rio Marrone (2° anno)	22.500,00			11.616,84	Certificato di pagamento	02/10/2020
AV002	Comune di Villar Pellice	Charbonnier Loris	1)	Programmato	Villar Pellice	24.08	Rimozione periodica di vegetazione arbustiva ed arborea su due impluvi sul versante a valle del Colle di Cassule	16.500,00		8.250,00	8.249,99	Certificato di pagamento	02/10/2020
11.06	Comune di Villar Pellice	Autotrasporti ed escavazioni valpellice\	7)	Programmato	Villar Pellice	24.04	Interventi di manutenzione ordinaria sulla strada-sentiero che dall'alpe Caugis conduce all'alpe Subiasco	39.000,00		26.985,42	12.014,57	Certificato di pagamento	05/10/2020
11.06 ass2016	Comune di Bibiana	RUP	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Interventi di manutenzione ripetitiva lungo la rete viaria minore in località via San Vincenzo.	30.000,00		29.524,00	437,00	Det. n. 86 del 08/10/2020	02/10/2020
7.06 (2018)	Comune di Bibiana	Verdoia Sergio	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione opere di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo Via Prabina e strade laterali - anno 2020	6.500,00			2.600,00	Certificato di pagamento	19/10/2020
7.04 (2018)	Comune di Bibiana	Rivoira Gianni	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione opere di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo Viol Marches, via Bassa del Castello, via dei Pianazzi - anno 2020	12.500,00			5.000,00	Certificato di pagamento	19/10/2020
7.02 (2018)	Comune di Bibiana	Gaydou Loris Oreste	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione opere di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo via del Vescovo, via Ceresole, via della Biancona, via del Bric Giachero, via Bagnolo, via Famolasco - anno 2020	18.500,00			7.400,00	Certificato di pagamento	19/10/2020
7.03 (2018)	Comune di Bibiana	Piccato Cristiano	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione opere di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo Via San Vincenzo - anno 2020	24.000,00			9.600,00	Certificato di pagamento	19/10/2020
7.02 (2018)	Comune di San Secondo di Pinerolo	Godino Roberto	7)	Programmato	Asan Secondo di Pinerolo	26.01	Sistemazione dissesto della scarpata di valle in Via Gay a quota 450,00 m s.l.m.	90.000,00			45.000,00	Certificato di pagamento	19/10/2020
10.03 (2018)	Comune di Bobbio Pellice	De Michelis Patrick	10)	Programmato	Bobbio Pellice	24.05	Intervento di disaggancio lungo la mulattiera da loc. Villanova a Mirabouc	15.000,00			14.387,92	Certificato di pagamento	19/10/2020
7.12 (2018)	Comune di Rorà	Albarea luca	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore in località via Fornaci - anno 2020	5.400,00			1.485,32	Certificato di pagamento	19/10/2020
7.14 (2018)	Comune di Rorà	Tourn Mattia Alfredo	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino della rete di raccolta acque superficiali lungo il sentiero "G.T.A." - anno 2020 (q.p.)	25.000,00			7.454,81	Certificato di pagamento	22/10/2020
7.13 (2018)	Comune di Rora'	Agli Enzo	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione della rete di raccolta acque superficiali lungo la viabilità minore via Pianpra' - anno 2020	8.100,00			3.265,97	Certificato di pagamento	22/10/2020
13c. 01 (2018)	Comune di Bobbi Pellice	Armand Pilon Sergio	13c	Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Miglioramento della depurazione delle acque derivanti dall'attività zootecnica di alpeggio mediante la realizzazione di un impianto di fertirrigazione	22.800,00			22.195,83	Certificato di pagamento	26/10/2020

11.03	Unione Montana	Mondina Mauro	7)	Programmato	Bobbio Pellice	27.07	Manutenzione Pista di collegamento Barbara - Barant	2.781,60			2.781,60	Certificato di pagamento	26/10/2020
10.02	Comune di Prarostino	Ferrero srl	10)	Non Programmato	Prarostino	26.01	Ripristino della stabilità del versante lungo strada vicinale per borgata Badoni	45.000,00			22.500,00	Certificato di pagamento	29/10/2020
4.01	Comune di Prarostino	Ricchiardone Dino	4)	Programmato	Prarostino	26.01	Ripristino officiosità idraulica attraversamento sul rio Turinella in località Pagnoni con realizzazione nuove difese spondali	52.000,00		26.000,00	14.837,43	Certificato di pagamento	29/10/2020
11.20	Comune di Rora'	Odetto Luca Legnami	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale su via Moloire, dalla strada provinciale sino a località Vernei sup.re	6.250,00			2.393,55	Certificato di pagamento	02/11/2020
11.01 (2018)	Comune di Villar Pellice	Edilspeed	11)	Programmato	Villar Pellice	24.08	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua a carattere locale e di modeste dimensioni e piccole opere idrauliche in località Garnier-Artusot	91.500,00			45.750,00	Certificato di pagamento	02/11/2020
8.02	Comune di Villar Pellice	Terra.com	8)	Programmato	Villar Pellice	24.04	Manutenzione delle arginature lungo il Rio Subiasco (parte bassa)	96.023,91		81.490,54	13.268,07	Certificato di pagamento	16/11/2020
7.07 (2018)	Comune di Bibiana	Giordano Bruno	7)	Programmato	Bibiana	24.10	Manutenzione opere di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo Via San Bernardo - anno 2020	7.000,00			2.800,00	Certificato di pagamento	16/11/2020
1.01 (2018)	Comune di Villar Pellice	Ayassot Adriano	1)	Programmato	Villar Pellice	24.04	Sistemazione impluvi minori	33.500,00			16.750,00	Certificato di pagamento	16/11/2020
11.58	Comune di Angrogna	Autotrasporti ed escavazioni 2000	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in Strada Prassuit, loc Mussetti.	30.000,00			15.000,00	Certificato di pagamento	19/11/2020
AT003	Comune di Bobbio Pellice	Edil Miegge	6)	Non Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Pulizia attraversamenti tra l'abitato di Bobbio Pellice e la loc. Podio, inclusi tre attraversamenti del Rio Pautasset	4.071,02			1.620,64	Certificato di pagamento	09/12/2020
11.04	Comune di Bobbio Pellice	Edil Miegge	7)	Programmato	Bobbio Pellice	24.04	Pulizia periodica canali di scolo e drenaggi del sistema viario secondario. Sentiero per Giulian (Glorioso Rimpatrio)	5.339,54			2.163,50	Certificato di pagamento	09/12/2020
11.16	Comune di Rora'	Duran Patrick	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale su strada che inizia presso Ciabot della Vedova e conduce all'alpeggio della Palà	8.300,00			3.647,75	Certificato di pagamento	09/12/2020
7.23 (2018)	Comune di Rorà	Naturalp	7)	Programmato	Rorà	24.09	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale su sentiero tra le loc. Rummer e Genebrer.	15.000,00			6.589,58	Certificato di pagamento	09/12/2020
7.03	Comune di San Secondo	F.lli Paschetto	7)	Programmato	San Secondo di Pinerolo	26.01	Interventi urgenti di ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale lungo Strada Antica di Bricherasio nel tratto compreso tra Via Rivoira Don e Via Rivoira di Mezzo	45.000,00	46.176,98		22.500,00	Certificato di pagamento	09/12/2020

7.21 (2018)	Comune di Luserna	Edilspeed	7)	Non Programmato	Luserna San Giovanni	24.09	Interventi urgenti di ripristino drenaggio superficiale in via Gianavello	6.000,00			5.795,44	Certificato di pagamento	14/12/2020
7.22 (2018)	Comune di Luserna	Edilmiege	7)	Non Programmato	Luserna San Giovanni	24.09	Interventi urgenti di sistemazione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo la viabilità tra le località Cìò d'Mai e Maghit	30.000,00			29.986,15	Certificato di pagamento	14/12/2020
7.25 (2018)	Comune di Luserna	Terra.con.srl	7)	Non Programmato	Luserna San Giovanni	24.09	Interventi urgenti di sistemazione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale lungo la viabilità comunale in località Saret-Vigne	60.000,00			60.000,00	Certificato di pagamento	14/12/2020
10.12 (2018)	Comune di Luserna	Godino Scavi	10)	Non Programmato	Luserna San Giovanni	24.09	Ripristino della stabilità del versante e della sede stradale in seguito a frana in località Castlusset - Prassuit	99.800,00			91.846,11	Certificato di pagamento	14/12/2020
7.13 (2018)	Comune di Luserna	Edilmiege	7)	Programmato	Luserna San Giovanni	24.09	Manutenzione opere di drenaggio superficiale e reti di scolo lungo il sistema viario minore in zona T. Pellice, c.so Matteotti, loc. Stazione, str. Ricoun - anno 2020	6.500,00			6.496,44	Certificato di pagamento	14/12/2020
7.15 (2018)	Comune di Luserna	Albarea Luca	7)	Programmato	Luserna San Giovanni	24.09	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale lungo bretella Goss - Boschetti - anno 2020	1.188,25			971,47	Certificato di pagamento	14/12/2020
7.18 (2018)	Comune di Luserna	Castagno Michael	7)	Programmato	Luserna San Giovanni	24.09	Manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale lungo strada sterrata Ciabot d'le Masche	4.000,00			3.995,89	Certificato di pagamento	14/12/2020
8.01 rev	Villar Pellice	Autotrasporti valpellice	5)	Programmato	Villar Pellice	24.03	Opere di sistemazione idraulica del rio Sautoreglia e canale Cassarot	37.000,00		18.500,00	18.499,98	Certificato di pagamento	15/12/2020
11.61	Comune di Angrogna	MEME	7)	Programmato	Angrogna	24.02	Ripristino della rete di raccolta delle acque di scolo e realizzazione di scogliera in massi cementati a sostegno della viabilità comunale in località Boscaccio	17.000,00		8.500,00	4.157,69	Certificato di pagamento	06/03/2020